



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN | Nº OPERAÇÃO 1084429-61 | Nº SICONV 939564 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | | RECURSO OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua Vereador Antonio Lori de Oliveira | MUNICÍPIO / UF PAULO FRONTIN/PR | REPASSE 481.104,00 | CONTRAPARTIDA 385.333,28 | INVESTIMENTO 866.437,28 | Nº RRE 1 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Situação do TC/CR: Atrasada | Percentual previsto em: nov-23 100,00% | Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|--------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------|

| Valores Medidos (R\$) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
| 1. | Pavimentação da Rua Vereador Antonio Lori | Em Análise | 2944,08 | m² | LOTE 1 | 1 | 866.437,28 | - | - | - | 0,00% |
| 2. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 3. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 4. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 5. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 6. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 7. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 8. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 9. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 10. | | 0 | 0 | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | | | (%) | (100,00%) | (0,00%) | (0,00%) | 0,00% |
| | | | | | | | Repasse | 481.104,00 | - | - | |
| | | | | | | | Contrapartida | 385.333,28 | - | - | |
| | | | | | | | Outros | - | - | - | |
| | | | | | | | Investimento | 866.437,28 | - | - | |

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

PAULO FRONTIN/PR
Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023
Data

Representante Tomador
Nome: JAMIL PECH
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN-PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: THAIS FECHNER KAWALES
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 195597/D
ART/RRT: 1720236023989

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: