

**PAM  
2023**

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

# PAVIMENTAÇÃO

Município:	PAULO FRONTIN	SAM	34	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasso do Concedente	R\$	5.000.000,00	93,18%					
Projeto :	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ	LOTE nº	1	Data	29/09/2023	Dias	70	Data	18/12/2023	nº						
Quantidade:	18.017,88 m²	<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>								Valor Total	5.365.828,99	100,00%				
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL	% S/		
ITEM		ok 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ITEM (R\$)	TOTAL
	Data Início		18/12/23	18/1/24	18/2/24	20/3/24	20/4/24	21/5/24	21/6/24	22/7/24	22/8/24	22/9/24	23/10/24	23/11/24		
	Data Fim		17/1/24	17/2/24	19/3/24	19/4/24	20/5/24	20/6/24	21/7/24	21/8/24	21/9/24	22/10/24	22/11/24	23/12/24		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		70	30											22.270,08	0,42
2	TERRAPLENAGEM			35	35	30									147.556,69	2,75
3	BASE / SUB-BASE				25	25		25	25						1.622.925,94	30,25
4	REVESTIMENTO					10	40		10	40					1.684.676,50	31,40
5	MEIO-FIO E SARJETA				15	35		15	35						213.966,24	3,99
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									15	30	30	15	10	581.509,58	10,84
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													100	22.461,68	0,42
10	DRENAGEM		25	25	25	15		10							1.033.091,96	19,25
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			10	10	15	20	10	15	20					37.370,32	0,70

**TOTAIS**

5.365.828,99 100,00

## COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	14.525,88	6.225,38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20.751,26	0,39%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.063,17	455,65	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.518,82	0,03%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	48.122,66	48.122,66	41.248,00	-	-	-	-	-	-	3	137.493,32	2,56%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.522,18	3.522,18	3.019,01	-	-	-	-	-	-	3	10.063,37	0,19%	
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	378.060,60	378.060,60	-	378.060,60	378.060,60	-	-	-	4	1.512.242,39	28,18%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	27.670,89	27.670,89	-	27.670,89	27.670,89	-	-	-	4	110.683,55	2,06%	
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	156.978,16	627.912,63	-	156.978,16	627.912,63	-	-	4	1.569.781,56	29,26%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	11.489,49	45.957,97	-	11.489,49	45.957,97	-	-	4	114.894,94	2,14%	
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	29.906,06	69.780,81	-	29.906,06	69.780,81	-	-	-	4	199.373,74	3,72%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	2.188,87	5.107,37	-	2.188,87	5.107,37	-	-	-	4	14.592,50	0,27%	
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	81.277,59	162.555,19	162.555,19	81.277,59	5	541.850,63	10,10%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	5.948,84	11.897,69	11.897,69	5.948,84	5	39.658,95	0,74%	
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.929,79	1	20.929,79	0,39%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.531,89	1	1.531,89	0,03%	
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	240.658,77	240.658,77	240.658,77	144.395,26	-	96.263,51	-	-	-	-	5	962.635,09	17,94%	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	17.614,22	17.614,22	17.614,22	10.568,53	-	7.045,69	-	-	-	-	5	70.456,87	1,31%	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	3.482,17	3.482,17	5.223,25	6.964,33	3.482,17	5.223,25	6.964,33	-	-	7	34.821,66	0,65%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	254,87	254,87	382,30	509,73	254,87	382,30	509,73	-	-	7	2.548,66	0,05%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	255.184,65	298.488,98	700.230,26	795.686,07	634.876,96	507.712,33	610.042,81	716.154,55	162.555,19	162.555,19	81.277,59	75.114,86	4.999.879,45	93,18%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	18.677,39	21.846,91	51.251,02	58.237,59	46.467,71	37.160,31	44.650,05	52.416,55	11.897,69	11.897,69	5.948,84	5.497,78	365.949,54	6,82%

**FATURAMENTO MENSAL PREVISTO**

R\$ 273.862,05 320.335,89 751.481,28 853.923,67 681.344,66 544.872,65 654.692,87 768.571,10 174.452,87 174.452,87 87.226,44 80.612,64

5.365.828,99 100,00%

**MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %**

R\$ 5,10% 5,97% 14,00% 15,91% 12,70% 10,15% 12,20% 14,32% 3,25% 3,25% 1,63% 1,50%

5.365.828,99 100,00%

**MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %**

R\$ 5,10% 11,07% 25,08% 40,99% 53,69% 63,85% 76,05% 90,37% 93,62% 96,87% 98,50% 100,00%

OK OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
----------------	-------------	-----------	-------------	-------

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):

29/09/2023 - sex