

SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID																															
PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																															
Município:	PAULO FRONTIN			SAM	38	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO				Prazo do Projeto		Repasse do Concedente					R\$	2.128.212,33	100,00%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	07/03/2024	Dias	70	Data	26/05/2024	Sigla	SFM			nº dias		210	Ok o nº de DIAS					Contrapartida do Proponente							
Quantidade:	6.749,60		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total		2.128.212,33		100,00%				
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL		% S/							
ITEM	ok		7	1	2	3	4	5	6	7												ITEM (R\$)	TOTAL								
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			210	30	30	30	30	30	30	30																					
			Data Início			26/5/24	26/6/24	27/7/24	27/8/24	27/9/24	28/10/24	28/11/24																			
			Data Fim			25/6/24	26/7/24	26/8/24	26/9/24	27/10/24	27/11/24	28/12/24																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,0																			1	3.442,09	0,16%						
2	TERRAPLENAGEM						12,7	21,9	34,9	30,6																	4	42.946,32	2,02%		
3	DRENAGEM			17,6			32,7	37,2	12,5																	4	357.699,17	16,81%			
4	BASE / SUB-BASE						30,6	28,2	33,6	7,5																	4	690.120,42	32,43%		
5	REVESTIMENTO						23,3			63,8	12,9																	3	555.754,55	26,11%	
6	MEIO-FIO E SARJETA			0,4			23,5	21,6	27,9	16,9	9,7																	6	122.352,56	5,75%	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			0,1			6,7	25,3	30,0	21,7	16,2																	6	304.869,36	14,33%	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											100,0																	1	21.362,71	1,00%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																							-							
10	SERVIÇOS DIVERSOS																							-							
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			1,3			11,6	8,3	27,8	45,1	6,0																	6	29.665,15	1,39%	
TOTAIS																					2.128.212,33		100,00%								
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM								
			R\$	1	2	3	4	5	6	7																					
1F	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	3.442,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.442,09	0,16%									
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
2F	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	5.441,30	9.383,77	14.971,09	13.150,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	42.946,32	2,02%									
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
3F	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	62.955,05	116.931,86	133.064,09	44.748,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	357.699,17	16,81%									
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
4F	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	211.383,88	194.820,99	231.949,47	51.966,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	690.120,42	32,43%									
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
5F	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	129.435,23	354.404,68	71.914,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	555.754,55	26,11%									
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
6F	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	-	489,41	28.716,15	26.452,62	34.136,36	20.726,52	11.831,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	122.352,56	5,75%									
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
7F	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	-	335,36	20.487,22	77.131,95	91.430,32	66.065,19	49.419,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	304.869,36	14,33%									
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
8F	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	21.362,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.362,71	1,00%									
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
9F	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
10F	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
11F	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	370,81	3.453,02	2.462,21	8.240,98	13.364,15	1.773,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	29.665,15	1,39%									
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
F	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	66.397,14	123.568,74	406.488,14	360.587,03	508.342,54	506.526,61	156.302,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.128.212,33	100,00%									
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	66.397,14	123.568,74	406.488,14	360.587,03	508.342,54	506.526,61	156.302,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.128.212,33	100,00%									
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,12%	5,81%	19,10%	16,94%	23,89%	23,80%	7,34%											2.128.212,33	100,00%									
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,12%	8,93%	28,03%	44,97%	68,86%	92,66%	100,00%											OK	OK									
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito(a):				Assinatura:								data:												
JAMAR ROSSONI CLIVATTI - CREA PR-22.972/D							JAMIL PECH																								
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		07/03/2024 - qui						